

# 绩效评价结果反馈意见

祁连县动物疫病预防控制中心:

按照相关规定和考评办法，根据你单位《青海省 2021 年牧区动物防疫专用建设项目》项目的自评报告和考评组实地评价，现将项目支出绩效评价结果反馈你单位，请在 2023 年 6 月 20 日前提出意见建议或说明，逾期未复，视为无异议。

项目单位意见

对“评价分值”的意见

无意见

对“建议”的意见

无意见。

其他意见或建议

无

项目单位盖章



项目单位负责人签字: 秦永平

## 2023 年预算项目支出绩效评价结果反馈书

评价项目：

评价组织 部门	祁连县 财政局	项目主管 部门	祁连县动物疫病预防控制 中心	
项目单位名称	青海省 2021 年牧区动物防疫专用建设项目			
项目起止时间	2021 年-2022 年	项目实施地点	祁连县	
评价分值	91.79	评价结论	优	
主要绩效情况	<p>2021 年牧区动物防疫专用设施建设项目实际到位资金 4,500,000.00 元，全年支付额 4,478,200.00 元；项目立项依据充分；防疫注射栏 150 套，已全部实施完成，该项目效益完成情况较好，经济效益、生态效益、社会效益有较大提升。项目绩效目标细化分解不到位，提供的绩效目标表中经济效益和社会效益指标未进行细化量化。</p>			
主要问题 与建议	<p>主要问题：绩效目标分解不到位。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但分解不到位，提供的绩效目标表中经济效益和社会效益指标未进行细化量化。</p> <p>建    议：在指标设计时，以所实施项目为准绳，细化量化具体指标值，通过清晰可衡量的绩效指标，以提高绩效评价的有效性，从而使绩效管理得以全面实现。</p>			